

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO
2023	1	NAY230102206363	Proyecto de inversión	2,100,916.76	{{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100916.76, modificado:2100916.76}}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA JARDÍN, LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT - 450	18	Nayarit	1	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Acaponeta	450
2023	1	NAY230102206499	Proyecto de inversión	6,039,116.11	{{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6039116.11, modificado:6039116.11}}}	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE POZO PROFUNDO CAMICHINES HASTA TANQUES EN CERRO DE LA CRUZ, LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT - 3971	18	Nayarit	1	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Acaponeta	3971

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA, NAYARIT

REPORTE DESTINO DEL GASTO

RAMO 33, FONDO III; 1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2023

POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
S	14	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:643.0, meta_modificada:643.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NARDOS COLONIA JARDÍN, 63434 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE BELÉN Y CALLE MARGARITA, AL ENTRAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA POR EL BOULEVARD JUAN ESPINOZA BÁVARA SE SIGUE POR ESTA VIALIDAD HACIA EL ORIENTE HAST, lon:-105.36871042, lat:22.48534307}}	08-03-2023	06-05-2023	6,302,75.03	6,302,75.03	6,302,75.03	6,302,75.03	6,302,75.03
S	1071	1029	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHEMOC COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 63438 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y , CALLE 21 DE MARZO AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA DESDE LA CARRETERA 15 SE TOMA EL BOULEVARD JUAN ESPINOSA BÁVA, lon:-105.35826111, lat:22.48894424}}	08-03-2023	05-07-2023	1,811,734.83	1,811,734.83	1,811,734.83	1,811,734.83	1,811,734.83

CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-----------	-----------------	---------------	---------	-------	--------------------------	------------------------

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-001/2023, contratista:EFREN LAVIN LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, monto:2099289.32, importe_modificado:2099289.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}}	{2206363/proyecto_P ROCESO, 2206363/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
--	--	--	--------------	------------------	-------------------	-------------------

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-001/2023, contratista:EFREN LAVIN LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, monto:2099289.32, importe_modificado:2099289.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}	{2206499/proyecto_P ROCESO, 2206499/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
--	--	--	--------------	------------------	-------------------	-------------------