

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO
2023	2	NAY230102206363	Proyecto de inversión	2,100,916.76	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100916.76, modificado:2100916.76}}
2023	2	NAY230102206499	Proyecto de inversión	6,039,116.11	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6039116.11, modificado:6039116.11}}
2023	2	NAY230102206534	Proyecto de inversión	4,379,014.50	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4379014.50, modificado:4379014.50}}
2023	2	NAY230102207128	Proyecto de inversión	6,681,769.70	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6681769.70, modificado:6681769.70}}

2023	2	NAY230102207354	Proyecto de inversión	364,500.50	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 364500.50, modificado: 364500.50}}
2023	2	NAY230102208423	Proyecto de inversión	1,454,782.10	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454782.10, modificado:1454782.10}}
2023	2	NAY230102209643	Proyecto de inversión	1,500,156.56	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500156.56, modificado:1500156.56}}
2023	2	NAY230102210832	Proyecto de inversión	2,497,895.47	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497895.47, modificado:2497895.47}}

NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA JARDÍN, LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT - 450	18	Nayarit	1	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE POZO PROFUNDO CAMICHINES HASTA TANQUES EN CERRO DE LA CRUZ, LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT - 3971	18	Nayarit	1	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO CAMICHINES, COLONIA CAMICHIN, LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT - 21534	18	Nayarit	1	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE YUCATÁN, ENTRE LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y MARIANO MATAMOROS, EN LA COLONIA EL MOLINO LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT. - 56247	18	Nayarit	1	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PROFESOR JOSÉ ALEMÁN SÁNCHEZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CHAPULTEPEC EN COLONIA LAS COLONIAS LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT. - 66417	18	Nayarit	1	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y MAZATLANCITO, EN LA COLONIA MAZATLANCITO MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT. - 68707	18	Nayarit	1	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARGENTINA Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA PORFIRIO VÁZQUEZ COSIO LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT. - 85432	18	Nayarit	1	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAYULILLA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 155683	18	Nayarit	1	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA, NAYARIT

REPORTE DESTINO DEL GASTO

RAMO 33, FONDO III; 2DO TRIMESTRE EJERCICIO 2023

SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROY ECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFEREN CIA
Sin identificar	Municipio de Acaponeta	450	S	14	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:643.0, meta_modificada:643.0}}	1
Sin identificar	Municipio de Acaponeta	3971	S	1071	1029	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}}	1
	Municipio de Acaponeta	21534	S	1071	1029	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo, meta:1, meta_modificada:1}}	1
Sin identificar	Municipio de Acaponeta	56247	S	142	176	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construccion, meta:3384, meta_modificada:3384}}	1

Sin identificar	Municipio de Acaponeta	66417	S	31	27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construccion, meta:260., meta_modificada:260}}	1
Sin identificar	Municipio de Acaponeta	68707	S	92	74	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.81., meta_modificada:259.81}}	1
Sin identificar	Municipio de Acaponeta	85432	S	28	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.29., meta_modificada:413.29}}	1
Sin identificar	Municipio de Acaponeta	155683	S	273	326	0	{meta1: {unidad_medida:Cancha, meta:1., meta_modificada:1}}	1

GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NARDOS COLONIA JARDÍN, 63434 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE BELÉN Y CALLE MARGARITA, AL ENTRAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA POR EL BOULEVARD JUAN ESPINOZA BÁVARA SE SIGUE POR ESTA VIALIDAD HACIA EL ORIENTE HAST, lon:-105.36871042, lat:22.48534307}}	08-03-2023	06-05-2023	6,302,75.03	6,302,75.03	6,302,75.03	6,302,75.03	6,302,75.03
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHEMOC COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 63438 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y , CALLE 21 DE MARZO AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA DESDE LA CARRETERA 15 SE TOMA EL BOULEVARD JUAN ESPINOSA BÁVA, lon:-105.35826111, lat:22.48894424}}	08-03-2023	01-04-2023	1,811,734.83	1,811,734.83	1,811,734.83	1,811,734.83	1,811,734.83
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHEMOC COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 63438 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y , CALLE 21 DE MARZO AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA DESDE LA CARRETERA 15 SE TOMA EL BOULEVARD JUAN ESPINOSA BÁVA, lon:-105.35826111, lat:22.48894424}}	01-04-2023	29-06-2023	4,379,014.50	4,379,014.50	4,379,014.50	4,379,014.50	4,379,014.50
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHEMOC COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 63438 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y , CALLE 21 DE MARZO AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA DESDE LA CARRETERA 15 SE TOMA EL BOULEVARD JUAN ESPINOSA BÁVA, lon:-105.37044034, lat:22.49239356}}	01-05-2023	30-07-2023	6,681,769.70	6,681,769.70	6,681,769.70	6,681,769.70	6,681,769.70

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PROFESOR JOSE ALEMÁN SANCHEZ EN LA LA COLONIA LAS COLONIAS EN ACAPONETA NAYARIT A UNA CUADRA DE LAS ALBERCAS SAN ANTONIO, lon:-105.35756525, lat:22.50275561}}	01-05-2023	30-05-2023	364,500.50	364,500.50	364,500.50	364,500.50	364,500.50
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FERROCARRIL EN LA COLONIA MAZATLANCITO A UNA CUADRA DEL ESTADIO BEISBOL ACAPONETA MARTÍN M SAIZAR EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT, lon:-105.36438581, lat:22.49806473}}	01-06-2023	30-08-2023	1,454,782.10	1,454,782.10	1,454,782.10	1,454,782.10	1,454,782.10
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:LA OBRA SE REALIZARA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS GONZALEZ SANCHEZ EN LA COLONIA INVINAY EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT, lon:-105.37583695, lat:22.49414809}}	01-05-2023	30-07-2023	1,500,156.56	1,500,156.56	1,500,156.56	1,500,156.56	1,500,156.56
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:LA OBRA DE REALIZARA SOBRE LA CALLE MEXICO FRENTE AL COMISARIADO EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE SAYULILLA MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, lon:-105.39046075, lat:22.43509254}}	15-06-2023	14-08-2023	2,497,895.47	2,497,895.47	2,497,895.47	2,497,895.47	2,497,895.47



CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS TA	OBSERVACIONES_REVISION
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-001/2023, contratista:ANDREY PAUL VILLARREAL GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, monto:2099289.32, importe_modificado:2099289.32}}	{meta1: {unidad_medida:Met ros lineales, avance:193.0}}	{2206363/proyecto_PROCE SO, 2206363/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-002/2023, contratista:EFREN LAVIN LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, monto:2099289.32, importe_modificado:2099289.32}}	{meta1: {unidad_medida:Met ros lineales, avance:650.0}}	{2206499/proyecto_PROCE SO, 2206499/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-003/2023, contratista:RUBEN PEREZ MORA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, monto:4379014.50, importe_modificado:4379014.50}}	{meta1: {unidad_medida:Poz o, avance:0.50}}	{2206534/proyecto_PROCE SO, 2206534/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-URB-004- IR/2023, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, monto:6681769.7, importe_modificado:6681769.7}}	{meta1: {unidad_medida:Met ro cuadrado de construccion, avance:1500}}	{2207128/proyecto_PROCE SO, 2207128/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-URB-006- AD/2023, contratista:JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA , convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, monto:364500.5, importe_modificado:364500.5}}	{meta1: {unidad_medida:Met ro cuadrado de SO, construccion, 2207354/proyecto_PROCE avance:180}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-APO-ALC- 006-IR/2023, contratista:HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE , convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, monto:1454782.1, importe_modificado:1454782.1}}	{meta1: {unidad_medida:Met ro lineal, 2208423/proyecto_PROCE avance:120}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-APO-ALC- 007-IR/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, monto:1500156.56, importe_modificado:1500156.56}}	{meta1: {unidad_medida:Met ro lineal, 2209643/proyecto_PROCE avance:120}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-UBR-006- IR/2023, contratista:JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, monto:2497895.47, importe_modificado:2497895.47}}	{meta1: {unidad_medida:Can cha, avance:0.5}} 2210832/proyecto_PROCE SO, 2210832/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones