



DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MTO_GLOBAL_APROBA	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO
2023	3	NAY230102206499	Proyecto de inversión	6039116.11	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6039116.11, modificado:6032476.92}}
2023	3	NAY230302248639	Proyecto de inversión	2497895.47	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497895.47, modificado:2497895.47}}
2023	3	NAY230302248685	Proyecto de inversión	2700907.37	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700907.37, modificado:2700907.37}}
2023	3	NAY230302250231	Proyecto de inversión	8972239.46	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8972239.46, modificado:8972239.46}}

Preliminar

2023	3	NAY230302241564	Proyecto de inversión	7527596.18	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7527596.18, modificado:7527596.18}}
2023	3	NAY230302241774	Proyecto de inversión	364500.5	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364500.5, modificado:364500.5}}
2023	3	NAY230302242194	Proyecto de inversión	1500156.56	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500156.56, modificado:1085167.16}}
2023	3	NAY230302241803	Proyecto de inversión	1454782.1	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454782.1, modificado:1104498.12}}
2023	3	NAY230202215582	Proyecto de inversión	4379014.5	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4379014.5, modificado:4379014.5}}

Preliminar

2023

3

NAY230302241784

Proyecto de  
inversión

2432080.77 {ff1: {ciclo\_recurso:2023, ramo:23,  
modalidad:R, prog\_pres:11,  
tipo\_recurso:FEDERALES  
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y  
CONVENIOS), monto:1483515.0,  
modificado:1483515.0}, ff2:  
{ciclo\_recurso:2023, ramo:33,  
modalidad:I, prog\_pres:4,  
tipo\_recurso:FEDERALES  
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y  
CONVENIOS), monto:948565.77,  
modificado:948565.77}}

# Preliminar

DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO D_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ETALLE_PROYECT _PROGRAMA_PROY
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE POZO PROFUNDO CAMICHINES HASTA TANQUES EN CERRO DE LA CRUZ, LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT - 3971	18	Nayarit	1	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAYULILLA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 155683	18	Nayarit	1	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT. - 155946	18	Nayarit	1	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EL ORO A SANTA CRUZ EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 164733	18	Nayarit	1	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Preliminar

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE YUCATÁN, ENTRE LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y MARIANO MATAMOROS, EN LA COLONIA EL MOLINO LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT. - 56247	18	Nayarit	1	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PROFESOR JOSÉ ALEMÁN SÁNCHEZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CHAPULTEPEC EN COLONIA LAS COLONIAS LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT - 66417	18	Nayarit	1	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARGENTINA Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA PORFIRIO VÁZQUEZ COSIO LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT - 85432	18	Nayarit	1	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y MAZATLANCITO, EN LA COLONIA MAZATLANCITO MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT. - 68707	18	Nayarit	1	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO CAMICHINES, COLONIA CAMICHÍN, LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT - 21534	18	Nayarit	1	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Preliminar

ACCIONES DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TABASCO ENTRE CALLES JUAN ESPINOZA BAVARA Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, COLONIA NUEVA GALAXIA DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT - 67430

18

Nayarit

1

Acaponeta

Proyecto de  
Inversión de  
Infraestructura  
Social

# Preliminar

ETALLE_PROYECT	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Acaponeta	3971	S	1071
Urbanización	Sin identificar	Municipio de Acaponeta	155683	S	326
Urbanización	Sin identificar	Municipio de Acaponeta	155946	S	179
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Acaponeta	164733	S	167

Preliminar

Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Acaponeta	56247	S	176
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Acaponeta	66417	S	27
Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Acaponeta	85432	S	35
Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Acaponeta	68707	S	74
Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Acaponeta	21534	S	1071

Preliminar



# Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
1029		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHEMOC COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 63438 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y , CALLE 21 DE MARZO AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA DESDE LA CARRETERA 15 SE TOMA EL BOULEVARD JUAN ESPINOSA BÁVA, lon:-105.35826111, lat:22.48894424}}
273		{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:CALLE MEXICO EJIDO SAYULILLA, 63420 SAYULILLA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE NAYARIT LA OBRA DE REALIZARA SOBRE LA CALLE MEXICO FRENTE AL COMISARIADO EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE SAYU, lon:-105.39046076, lat:22.43509255}}
165		{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA ACAPONETA CENTRO, 63430 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 7 DE OCTUBRE, CALLE MEXICO LA OBRA DE REALIZARA SOBRE LA CALLE PUEBLA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A UN COSTADO DE LA, lon:-105.36017251, lat:22.48909175}}
136		{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO EL ORO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 227 EJIDO EL ORO, 63408 EL ORO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA CONSISTIRA EN EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL ORO A SANTA CRUZ EN DOS TRAMOS DESDE LA LOC, lon:-105.21577189, lat:22.44616642}}

Preliminar

142	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3384.0, meta_modificada:3384.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA EL MOLINO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE PROSCILIANO SANCHEZ, CALLE TLAXCALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE YUCATAN ENTRE LA CALLE MARIANO MATAMOROS Y LA CALLE , lon:-105.37044035, lat:22.49239356}}
31	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR JOSE ALEMAN SANCHEZ COLONIA LAS COLONIAS, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PROFESOR JOSE ALEMÁN SANCHEZ EN L, lon:-105.35756525, lat:22.50275561}}
28	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.29, meta_modificada:393.7}}	1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA INVINAY PORFIRIO VÁZQUEZ COSÍO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALZADA CALZADA DE GUADALUPE LA OBRA SE REALIZARA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NI, lon:-105.37583695, lat:22.4941481}}
92	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.81, meta_modificada:247.1}}	1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MAZATLANCITO, CALLE ALDAMA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FERROCARRIL EN LA COLONIA MAZATLANCITO A UNA CUADRA DEL EST, lon:-105.36438582, lat:22.49806473}}
1029	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GOLONDRINAS COLONIA EL CAMICHIN, 63434 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CAMICHINES Y CALLE LA FLOR, CALLE ROSITA ÁLVAREZ AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA 15 POR EL BOULEVA, lon:-105.36568529, lat:22.48430116}}

```
{meta1:  
{unidad_medida:Metros  
cuadrados de construcción,  
meta:1041.0,  
meta_modificada:1041.0}}
```

```
1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO  
COLONIA NUEVA GALAXIA, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT  
ENTRE CALLE JUAN ESPINOZA BAVARA Y CALLE PRISCILIANO  
SANCHEZ, CALLE TLAXCALA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE  
TABASCO EN LA COLONIA NUEVA GALAXIA FRENTE A , lon:-  
105.36925682, lat:22.49020284}}
```

# Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
08-03-2023	05-07-2023	6032476.92	6032476.92	6032476.92	6032476.92
01-10-2023	31-12-2023	2497895.47	2497895.47	749368.64	749368.64
01-10-2023	31-12-2023	2700907.37	2700907.37	1063148.27	1063148.27
01-10-2023	30-12-2023	8972239.46	8972239.46	4102603.04	4102603.04

Preliminar

01-06-2023	30-08-2023	7527596.18	7527596.18	4464052.07	4464052.07
------------	------------	------------	------------	------------	------------

01-05-2023	30-05-2023	364500.5	364500.5	364500.5	364500.5
------------	------------	----------	----------	----------	----------

01-10-2023	31-12-2023	1085167.16	1085167.16	1085167.16	1085167.16
------------	------------	------------	------------	------------	------------

01-10-2023	30-12-2023	1104498.12	1104498.12	1104498.12	1104498.12
------------	------------	------------	------------	------------	------------

Preliminar

01-04-2023	29-06-2023	4379014.5	4379014.5	4379014.5	4379014.5
------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

01-10-2023

30-12-2023

2432080.77

2432080.77

729624.23

729624.23

# Preliminar

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
6032476.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M AN-OP-F3-002/2023, contratista:Andrey Paul Villarreal Gonzalez,	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2150.0}}	{2206499/proyecto_PROCE SO, 2206499/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
749368.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M AN-OP-FIII-UBR-010- IR/2023, contratista:JESIEL FABIAN RAMIREZ	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.3}}	{2248639/proyecto_INICIO , 2248639/proyecto_PROCE SO, 2248639/proyecto_INICIO, 2248639/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
1063148.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M AN-OP-FIII-UBR-008- IR/2023, contratista:HECTOR MANUEL QUIÑONES	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.4}}	{2248685/proyecto_INICIO , 2248685/proyecto_PROCE SO, 2248685/proyecto_INICIO, 2248685/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
4102603.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M AN-OP-FIII-UBR-009- IR/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4000.0}}	{2250231/proyecto_INICIO , 2250231/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



4464052.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M AN-OP-FIII-UBR-004- IR/2023, contratista:PROYECT OS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN	{meta1: {unidad_medida:Metros , cuadrados de construcción, avance:2103.0}}	{2241564/proyecto_INICIO En Ejecución Validado avances	{2241564/proyecto_PROCE SO, 2241564/proyecto_INICIO}	Sin observaciones
364500.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M AN-OP-FIII-UBR-006- AD/2023, contratista:JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA,	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:260.0}}	{2241774/proyecto_FIN, En Ejecución Validado avances	{2241774/proyecto_PROCE SO, 2241774/proyecto_INICIO, 2241774/proyecto_FIN}	Sin observaciones
1085167.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M AN-OP-FIII-APO-ALC- 007-IR/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA SA DE	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:393.7}}	{2242194/proyecto_PROCE En Ejecución Validado avances	{2242194/proyecto_PROCE SO, 2242194/proyecto_FIN, 2242194/proyecto_INICIO, 2242194/proyecto_PROCE SO}	Sin observaciones
1104498.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M AN-OP-FIII-APO-ALC- 005-IR/2023, contratista:HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE,	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.1}}	{2241803/proyecto_PROCE En Ejecución Validado avances	{2241803/proyecto_PROCE SO, 2241803/proyecto_FIN, 2241803/proyecto_INICIO, 2241803/proyecto_PROCE SO, 2241803/proyecto_INICIO, 2241803/proyecto_PROCE	Sin observaciones
4379014.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M AN-OP-F3-003/2023, contratista:RUBEN PEREZ MORA, convocante:MUNICIP IO ACAPONETA	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2215582/proyecto_FIN, En Ejecución Validado avances	{2215582/proyecto_PROCE SO, 2215582/proyecto_FIN, 2215582/proyecto_PROCE SO, 2215582/proyecto_FIN}	Sin observaciones

729624.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M AN-OP-FIII-RAMO23- UBR-011-IR/2023, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIP IO ACAPONETA NAYARIT, monto:2425714.78, importe_modificado: 2425714.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:312.3}}	{2241784/proyecto_PROCE En Ejecución SO, 2241784/proyecto_INICIO, 2241784/proyecto_PROCE SO, 2241784/proyecto_INICIO}	Validado avances	Sin observaciones
-----------	---	--	--	---------------------	-------------------

Preliminar

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES\_REVISION

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

# Preliminar

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

# Preliminar

Sin observaciones

Sin observaciones

# Preliminar