




Acaponeta, Nayarit, a 10 de julio de 2025
OFICIO NÚMERO: OFICIO No. D.O.P./2025-057
ASUNTO: En atención a oficio No. XLIII-TES-2025/190

L.A. RAFAEL JIMÉNEZ TOLEDO
TESORERO MUNICIPAL
ACAPONETA, NAYARIT
PRESENTE



Estimado Tesorero Municipal:

En atención y respuesta a su oficio con número **XLIII-TES-2025/190**, recibido el día 03 de julio del presente año, mediante el cual solicita la relación de obras y acciones realizadas correspondientes al ejercicio fiscal 2025, le informo que esta Dirección a mi cargo ha procedido de conformidad.

Al respecto, y con fundamento en las facultades y obligaciones que me confieren los artículos 86, 87 y 129 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, relativos a la administración y funcionamiento de las dependencias municipales, así como en observancia de los principios de transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas que rigen el servicio público, he girado las instrucciones necesarias para integrar la información solicitada.

Comprendemos la importancia de dar cabal cumplimiento a lo estipulado en el artículo 117, fracción VII, inciso b) de la citada Ley Municipal, el cual faculta a la Tesorería para integrar los informes de avance de gestión financiera. Asimismo, reconocemos la obligación del Municipio de presentar dicha información ante la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, de acuerdo con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit.

En virtud de lo anterior, y dentro del plazo de 10 días hábiles concedido, me permito adjuntar al presente oficio la **relación detallada que contiene el nombre, número, ubicación, inversión aprobada, recursos ejercidos, saldos generados y el avance físico-financiero** de cada una de las obras y acciones bajo la responsabilidad de esta Dirección, correspondientes al Segundo Trimestre del ejercicio 2025.





Reitero la total disposición de esta Dirección de Obra Pública para colaborar de manera coordinada con la Tesorería Municipal y con todas las áreas de este H. Ayuntamiento, con el fin de garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones y fortalecer la transparencia de nuestra gestión.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o información adicional que se requiera.

ATENTAMENTE



H. XLIII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ACAPONETA, NAYARIT
DIRECCIÓN DE
OBRA PÚBLICA

ING. IRVING GUADALUPE LÓPEZ PERA
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACAPONETA, NAYARIT.

C.C.P. ARCHIVO





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
RESUMEN
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA

FECHA DE ELABORACION 30 DE JUNIO DEL 2025
NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)			
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MUNICIPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MUNICIPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MUNICIPAL
ALC.- ALCANTARILLADO		5,544,714.96		5,544,714.96				1,662,293.36		1,662,293.36				3,882,424.60		3,882,424.60		
URB.- URBANIZACION		4,108,387.21		4,108,387.21				3,259,831.26		3,259,831.26				848,555.95		848,555.95		
SUMA DE LA HOJA	9,653,102.16		9,653,102.16					4,922,124.62		4,922,124.62				4,730,980.54		4,730,980.54		
SUBTOTAL	9,653,102.16		9,653,102.16					4,922,124.62		4,922,124.62				4,730,980.54		4,730,980.54		
TOTAL	9,653,102.16		9,653,102.16					4,922,124.62		4,922,124.62				4,730,980.54		4,730,980.54		

ING. IRVING GPE. LOPEZ PERA
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
H. XLIII AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT.



H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ACAPONETA, NAYARIT
DIRECCION DE OBRA PUBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAVARRA
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BANO 23 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISADF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE ACAPONEIA

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2025

PROGRAMA: ALC-ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION: 30 DE JUNIO DEL 2025

NUM. DE HOJA: 2

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN FEDERALES	INVERSION (PROGROSA)				INVERSION EJERCIDA				SALDO (PARABANDO MINUS EJERCIDO)				METAS PROG. U.M. CANF.	METAS ALC. DEL PROYECTO	% AVANCE
					INICIO (DUMA)	TERMINO (DUMA)		TOTAL	FEDEAL RD	ESTADAL GAFICIS	UPAL OTROS	TOTAL	FEDEAL RD	ESTADAL GAFICIS	UPAL OTROS	TOTAL	FEDEAL RD	ESTADAL GAFICIS	UPAL OTROS			
16071023002	16071023002	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANTARRO Y AGUA POTABLE FRIGIDA EN LA COLONIA JARDIN DE LA LOCALIDAD DE ACAPONEIA MUNICIPIO DE ACAPONEIA, NAVARRA	ACAPONEIA	C	20052025	17052025		3,742,311.95	3,742,311.95			1,122,519.35	1,122,519.35			2,619,792.60	2,619,792.60			1,122.50	51%	51%
16071023003	16071023003	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANTARRO Y AGUA POTABLE FRIGIDA EN LA LOCALIDAD CRUCEIRO DE ACAPONEIA, MUNICIPIO DE ACAPONEIA, NAVARRA	ACAPONEIA	C	20052025	20052025		1,802,293.00	1,802,293.00			639,779.76	639,779.76			1,162,513.24	1,162,513.24			523.80	51%	51%
SUMA DE LA HOJA								5,544,714.95	5,544,714.95			1,782,293.36	1,782,293.36			3,762,421.59	3,762,421.59					
SUBTOTAL								5,544,714.95	5,544,714.95			1,782,293.36	1,782,293.36			3,762,421.59	3,762,421.59					

JOS. IRVING GONZALEZ PEREZ
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONEIA, NAVARRA



H. XLIII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ACAPONEIA, NAVARRA
DIRECCION DE
OBRA PUBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAVARIT REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS EJERCICIO 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2025

PROGRAMA: URB - URBANIZACION

FECHA DE ELABORACION: 30 DE JUNIO DEL 2025

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		MONTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	ESTATAL UPAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	ESTATAL UPAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	ESTATAL UPAL	OTROS	U.L.	CANT.	DEL PROYECTO		R33		
1600302501	UP-F-001/025 03/03/2025	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN BARBERE PUEBLOS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DE ACULA MUNICIPIO DE ACORPORA NAVARRIT	SAN DIEGO DE ACULA	C	30/04/2025	28/06/2025		2,501,559.89			2,501,559.89									2,501,559.89											100%		
1600302503	UP-F-003/025 03/03/2025	CONSTRUCCION DE CINCUA CASAS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DE ACULA MUNICIPIO DE ACORPORA NAVARRIT	LA PUEBLA PRIMERIA	G	16/05/2025	16/05/2025		1,206,417.32			1,206,417.32									1,206,417.32											100%		
SUMA DE LA HOJA								4,108,387.21			4,108,387.21										4,108,387.21												
SUBTOTAL								4,108,387.21			4,108,387.21											4,108,387.21											
TOTAL								4,108,387.21			4,108,387.21												4,108,387.21										

ING. IRVING G.F. LOPEZ PERA
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
 H. XLIII AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAVARIT.



H. XLIII AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ACAPONETA, NAVARIT
 DIRECCION DE
 OBRA PUBLICA