



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN

REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

DEL 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS

FECHA DE ELABORACION 30 DE JUNIO

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF

NUM. DE HOJA 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)				
		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO
ALC.- ALCANTARILLADO		5,544,714.96		5,544,714.96				1,662,293.36		1,662,293.36				3,882,424.60		3,882,424.60		
URB.- URBANIZACION		4,108,387.21		4,108,387.21				3,259,831.26		3,259,831.26				848,555.95		848,555.95		
SUMA DE LA HOJA		9,653,102.16		9,653,102.16				4,922,124.62		4,922,124.62				4,730,980.54		4,730,980.54		
SUBTOTAL		9,653,102.16		9,653,102.16				4,922,124.62		4,922,124.62				4,730,980.54		4,730,980.54		
TOTAL		9,653,102.16		9,653,102.16				4,922,124.62		4,922,124.62				4,730,980.54		4,730,980.54		

ING. IRVING GPE. LOPEZ PEÑA
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
H. XLIII AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT.

H. XLIII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ACAPONETA, NAYARIT
DIRECCION DE
OBRA PUBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO 2025

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA

FECHA DE ELABORACION 30 DE JUNIO DEL 2025

PROGRAMA: ALC- ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 2

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	DIVERSIÓN APROBADA						DIVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	IMPAL	RENF/OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	IMPAL	RENF/OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	IMPAL	RENF/OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO	FIS.
160012025002	IMP-F3-002/2025 03/03/2025	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA JARDIN DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT.	ACAPONETA	C	20/05/2025	17/09/2025		3,742,511.95		3,742,511.95				1,122,513.58		1,122,513.58				2,619,998.38		2,619,998.38				U.L. PEREQUAS	1,252.50 840		54
160012025005	IMP-F3-005/2025 03/03/2025	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES DE LA LOCALIDAD CRUCERO DE ACAPONETA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT.	CRUCERO DE ACAPONETA	C	26/05/2025	23/05/2025		1,802,203.00		1,802,203.00				539,779.76		539,779.76				1,262,423.22		1,262,423.22				U.L. PEREQUAS	578.50 100		54
SUMA DE LA HOJA								5,544,714.95		5,544,714.95				1,662,293.36		1,662,293.36				3,882,421.60		3,882,421.60							
SUBTOTAL								5,544,714.95		5,544,714.95				1,662,293.36		1,662,293.36				3,882,421.60		3,882,421.60							
TOTAL																													

ING. IRVING GONZALEZ PEÑA
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
H. XLIII AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT.



H. XLIII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ACAPONETA, NAYARIT
DIRECCIÓN DE
OBRA PÚBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO 2025

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FECHA DE ELABORACION 30 DE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA

PROGRAMA: URB.- URBANIZACION

NUM. DE HOJA 3

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.	% AV.
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	PPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	PPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	PPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO	
180012025001	IMP-F3-001/2025 03/03/2025	CONSTRUCCION DE TECHAMBRE EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DE ALCALA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT	SAN DIEGO DE ALCALA	C	30/04/2025	28/05/2025		2,501,869.89		2,501,869.89				2,898,349.48		2,898,349.48				3,620.41						110 PERSONAS	573.80 120		100%
180012025003	IMP-F3-003/2025 03/03/2025	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA PALOMA PRIMERA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT	LA PALOMA PRIMERA	C	18/09/2025	16/05/2025		1,206,417.32		1,206,417.32				361,461.78		361,461.78				844,935.54						112 PERSONAS	618.24 100		10%
SUMA DE LA HOJA								4,108,387.21		4,108,387.21				3,259,831.26		3,259,831.26				848,555.95									
SUBTOTAL								4,108,387.21		4,108,387.21				3,259,831.26		3,259,831.26				848,555.95									
TOTAL																													

ING. IRVING GPE. LOPEZ PEÑA
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
H. XLIII AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT.



H. XLIII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ACAPONETA, NAYARIT
DIRECCIÓN DE
OBRA PUBLICA