



PODER EJECUTIVO  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA



PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL  X

CIERRE

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PROGRAMA : 01 AGUA POTABLE.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION DEVENGADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES									
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL				BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL		U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.						
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33															
180012023002	0101 01011	0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE. 01011 CONSTRUCCION/INTRODUCCION. CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE POZO PROFUNDO CAMICHINES HASTA TANQUES EN CERRO DE LA CRUZ. LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT	ACAPONETA	OP-MUN-F3-002/2023 01-feb-23	C	8-mar-23	5-jul-23		6,039,116.11	0.00			6,039,116.11		1,809,743.07	0.00			1,809,743.07		4,229,373.04	0.00			4,229,373.04	30%	25%	M.L PERSONAS JORNALES	2150.00 2100.00 120.00					
Suma de la Hoja									6,039,116.11	0.00			6,039,116.11		1,809,743.07	0.00			1,809,743.07		4,229,373.04	0.00			4,229,373.04									
Subtotal									6,039,116.11	0.00			6,039,116.11		1,809,743.07	0.00			1,809,743.07		4,229,373.04	0.00			4,229,373.04									
Total									6,039,116.11	0.00			6,039,116.11		1,809,743.07	0.00			1,809,743.07		4,229,373.04	0.00			4,229,373.04									

ING. IRVING GUADALUPE LÓPEZ PEÑA  
INSTANCIA EJECUTORA

LIC. MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER EJECUTIVO  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA



PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL  X

CIERRE \_\_\_\_\_

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PROGRAMA : 01 AGUA POTABLE.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION DEVENGADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES									
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.										
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33																		
180012023003	0102 01024	0102 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. 01024 EQUIPAMIENTO. REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOTAJE, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT	ACAPONETA	OP-MUN-F3-003/2022 01-feb-23	C	1-abr-23	29-jun-23		4,387,385.00	0.00			4,387,385.00		2,189,507.25	0.00			2,189,507.25					2,197,877.75	0.00				50%	0%	POZO PERSONAS JORNALES	1.00 2100.00 90.00					
Suma de la Hoja									4,387,385.00	0.00			4,387,385.00		2,189,507.25	0.00			2,189,507.25					2,197,877.75	0.00												
Subtotal									10,426,501.11	0.00			10,426,501.11		3,999,250.32	0.00			3,999,250.32						6,427,250.79	0.00											
Total									10,426,501.11	0.00			10,426,501.11		3,999,250.32	0.00			3,999,250.32									6,427,250.79	0.00								

ING. IRVING GUADALUPE LÓPEZ PEÑA  
INSTANCIA EJECUTORA

LIC. MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER EJECUTIVO  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA



PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL   X  

CIERRE       

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PROGRAMA : 05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION DEVENGADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.						
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33														
180012023001	0519 05193	0519 RED ELECTRICA 05193 AMPLIACION AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN COLONIA JARDIN, LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT	ACAPONETA	OP-MUN-F3-001/2023 01-feb-23	C	8-mar-23	6-may-23		2,100,916.76	0.00			2,100,916.76		1,049,644.66	0.00		1,049,644.66		1,051,272.10	0.00		1,051,272.10	50%	50%	M.L. PERSONAS JORNALES	643.00 26.00 20.00						
Suma de la Hoja									2,100,916.76	0.00			2,100,916.76		1,049,644.66	0.00		1,049,644.66		1,051,272.10	0.00		1,051,272.10										
Subtotal									2,100,916.76	0.00			2,100,916.76		1,049,644.66	0.00		1,049,644.66		1,051,272.10	0.00		1,051,272.10										
Total									2,100,916.76	0.00			2,100,916.76		1,049,644.66	0.00		1,049,644.66		1,051,272.10	0.00		1,051,272.10										

**ING. IRVING GUADALUPE LÓPEZ PEÑA**  
INSTANCIA EJECUTORA

**LIC. MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL





AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL  X

CIERRE

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION DEVENGADA					SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES							
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.					
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33														
2		01 AGUA POTABLE.							10,426,501.11			10,426,501.11		3,999,250.32			3,999,250.32		6,427,250.79			6,427,250.79											
1		05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.							2,100,916.76			2,100,916.76		1,049,644.66			1,049,644.66		1,051,272.10			1,051,272.10											
Suma de la Hoja									12,527,417.87			12,527,417.87		5,048,894.98			5,048,894.98		7,478,522.89			7,478,522.89											
Subtotal									12,527,417.87			12,527,417.87		5,048,894.98			5,048,894.98		7,478,522.89			7,478,522.89											
Total									12,527,417.87			12,527,417.87		5,048,894.98			5,048,894.98		7,478,522.89			7,478,522.89											

ING. IRVING GUADALUPE LÓPEZ PEÑA  
INSTANCIA EJECUTORA

LIC. MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL