



**GOBIERNO DE  
ACAPONETA**  
CAPITAL DE LA CULTURA NAYARITA

## **2.III.2 Programas y Proyectos de Inversión**

**H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA, NAYARIT**  
**NUMERO, UBICACIÓN Y AVANCE DE OBRAS REALIZADAS**  
**4TO. TRIMESTRE 2023**

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESP ONSABLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RES ONSABLE
2023	4	NAY230302250231	Proyecto de inversión	8,972,239.46	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8972239.46, modificado:7467836.61}}	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EL ORO A SANTA CRUZ EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 164733	18	Nayarit	1	Acaponeta
2023	4	NAY230302241564	Proyecto de inversión	7,527,596.18	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7527596.18, modificado:7134615.11}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE YUCATÁN, ENTRE LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y MARIANO MATAMOROS, EN LA COLONIA EL MOLINO LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT. - 56247	18	Nayarit	1	Acaponeta
2023	4	NAY230302241784	Proyecto de inversión	2,432,080.77	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483515.0, modificado:1483515.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948565.77, modificado:948565.77}}	ACCIONES DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TABASCO ENTRE CALLES JUAN ESPINOZA BAVARA Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, COLONIA NUEVA GALAXIA DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT - 67430	18	Nayarit	1	Acaponeta
2023	4	NAY230402288210	Proyecto de inversión	1,618,451.22	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618451.22, modificado:1449566.06}}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO Y SERVICIOS BASICOS EN CALLE MERIDA ENTRE CALLES ABASOLO Y ALDAMA COLONIA MAZATLANCITO EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 299005	18	Nayarit	1	Acaponeta

2023	4	NAY230402303357	Proyecto de inversión	372,331.93	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372331.93, modificado:372331.93}}	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO O ESCALINATA SOBRE LA CALLE MORELOS HACIA CALLE BORDO EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 363544	18	Nayarit	1	Acaponeta
2023	4	NAY230402288890	Proyecto de inversión	392,628.49	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392628.49, modificado:392628.49}}	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL RECODO, MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 302338	18	Nayarit	1	Acaponeta
2023	4	NAY230402288182	Proyecto de inversión	1,669,899.58	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669899.58, modificado:1669899.58}}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO EN CALLE OSCAR COSIO ENTRE LA CALLE OAXACA Y CALLE NAYARIT EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA CRUZ EN MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 298793	18	Nayarit	1	Acaponeta
2023	4	NAY230402288729	Proyecto de inversión	2,032,004.60	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032004.6, modificado:2032004.6}}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE LA URRACA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 301594	18	Nayarit	1	Acaponeta

2023	4	NAY230402288003	Proyecto de inversión	2,987,766.53	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987766.53, modificado:2987766.53}}	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO MARTIN M. SAIZAR EN LA COLONIA ESTADIO, EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT. - 297894	18	Nayarit	1	Acaponeta
2023	4	NAY230302248639	Proyecto de inversión	2,497,895.47	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497895.47, modificado:2497895.47}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAYULILLA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 155683	18	Nayarit	1	Acaponeta

TIPO_PROGRA				NUMERO_P	N_BENEFI						
MA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTC	ROYECTO	CIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Acaponeta	164733	S	167	136	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9000.0, meta_modificada:8000.0}}	1	
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Acaponeta	56247	S	176	142	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3384.0, meta_modificada:3300.0}}	1	
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Acaponeta	67430	S	43	55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1041.0, meta_modificada:1041.0}}	1	
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Acaponeta	299005	S	46	38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:812.0, meta_modificada:812.0}}	1	

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Acaponeta	363544	S	484	398	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Acaponeta	302338	S	164	152	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Acaponeta	298793	S	38	32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1057.8, meta_modificada:1057.8} }	1
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Acaponeta	301594	S	38	32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1163.7, meta_modificada:1163.7} }	1

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Acaponeta	297894	S	579	485	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1
---	--------------	-----------------	------------------------	--------	---	-----	-----	---	---	---

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Acaponeta	155683	S	326	273	0	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
---	--------------	-----------------	------------------------	--------	---	-----	-----	---	---	---

GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO EL ORO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 227 EJIDO EL ORO, 63408 EL ORO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA CONSISTIRA EN EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL ORO A SANTA CRUZ EN DOS TRAMOS DESDE LA LOC, lon:-105.21577189, lat:22.44616642}}	01-10-2023	30-12-2023	7,467,836.61	7,467,836.61	7,467,836.61	7,467,836.61	7,467,836.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-UBR-009-IR/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:8972239.46, importe_modificado:8972239.46}}
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA EL MOLINO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE PROSCILIANO SANCHEZ, CALLE TLAXCALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE YUCATAN ENTRE LA CALLE MARIANO MATAMOROS Y LA CALLE , lon:-105.37044035, lat:22.49239356}}	01-06-2023	30-08-2023	7,134,615.11	7,134,615.11	7,134,615.11	7,134,615.11	7,134,615.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-UBR-004-IR/2023, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:7527596.18, importe_modificado:7527596.18}}
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA NUEVA GALAXIA, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESPINOZA BAVARA Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, CALLE TLAXCALA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TABASCO EN LA COLONIA NUEVA GALAXIA FRENTE A , lon:-105.36925682, lat:22.49020284}}	01-10-2023	30-12-2023	2,432,080.77	2,432,080.77	948,565.77	948,565.77	948,565.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-RAMO23-UBR-011-IR/2023, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:2425714.78, importe_modificado:2425714.78}}
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MERIDA COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE MAZATLANCITO LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE MERIDA EN LA COLONIA MAZATLANCITO ENTRE LA CALLE MARIANO ABA, lon:-105.36680288, lat:22.49912868}}	01-11-2023	31-12-2023	1,449,566.06	1,449,566.06	1,449,566.06	1,362,316.35	1,362,316.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-UBR-014-IR/2023, contratista:RUBEN PEREZ MORA, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:1618451.22, importe_modificado:1449566.06}}



{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA ACAPONETA CENTRO, 63430 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE BRECHA BORDO Y CALLE GENERAL ROMANO, CALLE AGUASCALIENTES LA OBRA SE REALIZARA AL TERMINAR LA CALLE MORELOS TOPANDO CON EL BORDO DONDE , lon:-105.35756548, lat:22.48958264}}	10-12-2023	31-12-2023	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-UBR-017-IR/2023, contratista:HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:372331.93, importe_modificado:372331.93}}
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:CALLE RIO ACAPONETA EJIDO EL RECODO, 63413 EL RECODO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO AMECA, CALLE RIO MOLOLOA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RIO ACAPONETA ESQUINA CON CALLE RIO LERMA Y SE CUENTA A UN COST, lon:-105.34188126, lat:22.52137092}}	01-11-2023	31-12-2023	392,628.49	392,628.49	392,628.49	392,628.49	392,628.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-UBR-016-IR/2023, contratista:HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:392628.49, importe_modificado:392628.49}}
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:CALLE OSCAR COSIO EJIDO LLANO DE LA CRUZ, 63420 LLANO DE LA CRUZ, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE OAXACA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE OSCAR COSIO EMPEZANDO EN CONTRA ESQUINA DE LA PLAZA , lon:-105.37696804, lat:22.43269321}}	10-12-2023	31-12-2023	1,669,899.58	1,669,899.58	1,669,899.58	1,669,899.58	1,669,899.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-UBR-015-IR/2023, contratista:HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:1669899.58, importe_modificado:1669899.58}}
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:105, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VALLE DE LA URRACA EL CABILDO, 63415 VALLE DE LA URRACA (EL CABILDO), ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA PLAZA Y FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALI, lon:-105.6341324, lat:22.57160825}}	01-11-2023	31-12-2023	2,032,004.60	2,032,004.60	2,032,004.60	2,032,004.60	2,032,004.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-UBR-013-IR/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:2032004.6, importe_modificado:2032004.6}}

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA ESTADIO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MAZATLANCITO, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON LA OBRA SE REALIZARA EN EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO MARTIN M SAIZAR POR LA CALLE AL, lon:-105.36380582, lat:22.49867816}}	10-12-2023	31-12-2023	2,987,766.53	2,987,766.53	2,987,766.53	2,987,766.53	2,987,766.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-UBR-012-IR/2023, contratista:EFREN LAVIN LOZANO, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:2835180.1, importe_modificado:2987766.53}}
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:CALLE MEXICO EJIDO SAYULILLA, 63420 SAYULILLA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE NAYARIT LA OBRA DE REALIZARA SOBRE LA CALLE MEXICO FRENTE AL COMISARIODO EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE SAYU, lon:-105.39046076, lat:22.43509255}}	01-10-2023	31-12-2023	2,497,895.47	2,497,895.47	2,497,895.47	2,497,895.47	2,497,895.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-UBR-010-IR/2023, contratista:JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:2497895.47, importe_modificado:2497895.47}}

AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:8000.0}}	{2250231/proyecto_INI CIO, 2250231/proyecto_PR OCESO, 2250231/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3300.0}}	{2241564/proyecto_INI CIO, 2241564/proyecto_PR OCESO, 2241564/proyecto_INIC IO, 2241564/proyecto_PR OCESO, 2241564/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1041.0}}	{2241784/proyecto_PR OCESO, 2241784/proyecto_INIC IO, 2241784/proyecto_PR OCESO, 2241784/proyecto_INIC IO, 2241784/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:750.0}}	{2288210/proyecto_INI CIO, 2288210/proyecto_PR OCESO, 2288210/proyecto_INIC IO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}	{2303357/proyecto_INI CIO, 2303357/proyecto_PR OCESO, 2303357/proyecto_INIC IO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2288890/proyecto_INI CIO, 2288890/proyecto_PR OCESO, 2288890/proyecto_FIN, 2288890/proyecto_PR OCESO, 2288890/proyecto_INIC IO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1057.8}}	{2288182/proyecto_INI CIO, 2288182/proyecto_PR OCESO, 2288182/proyecto_FIN, 2288182/proyecto_INIC IO, 2288182/proyecto_PR OCESO, 2288182/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1163.7}}	{2288729/proyecto_INI CIO, 2288729/proyecto_FIN, 2288729/proyecto_INIC IO, 2288729/proyecto_FIN, 2288729/proyecto_PR OCESO, 2288729/proyecto_FIN, 2288729/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Lumina ria, avance:6.0}}	{2288003/proyecto_PR OCESO, 2288003/proyecto_FIN, 2288003/proyecto_INIC IO, 2288003/proyecto_PR OCESO, 2288003/proyecto_INIC IO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Cancha( s), avance:1.0}}	{2248639/proyecto_INI CIO, 2248639/proyecto_PR OCESO, 2248639/proyecto_INIC IO, 2248639/proyecto_PR OCESO, 2248639/proyecto_FIN, 2248639/proyecto_PR OCESO, 2248639/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones