




**GOBIERNO DE
ACAPONETA**



**AVANCES
DE
OBRA PÚBLICA**

Presidencia Municipal
Morelos No.6 Ote. Col. Centro
C.P. 63430



ACAPONETA
H.XLIII AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT ESTADO DE NAYARIT

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

Usr: supervisor

Rep: rptCedulaObrasTerminadas

Fecha y 04/nov./2024

hora de Impresión 05:04 p. m.

SUJETO: MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT
CLAVE: 018
TITULAR: MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT
PERIODO/EJERCICIO: 2024
TRIMESTRE: 3

CUENTA AL 5° NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACION (3) 3=1-2	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1235-2	MAN-OP-FIII-URB-001-IR/	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT.	LLANO DE LA CRUZ	\$2,698,118.55	\$2,698,118.55	\$0.00	19/05/2024
1235-2	MAN-OP-FIII-URB-010-IR/	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOC. DE EL RECODO, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT	EL RECODO	\$2,696,100.09	\$2,696,100.09	\$0.00	21/06/2024
1235-2	MAN-OP-FIII-URB-011-AC	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. INFONAVIT LOS RUBIOS EN LA LOC. DE ACAPONETA, NAYARIT	ACAPONETA, NAYARIT	\$669,457.99	\$996,540.30	-\$327,082.31	13/06/2024
1235-2	MAN-OP-FIII-URB-013-IR/	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOC. DE EL CENTENARIO, MPIO. DE ACAPONETA, NAYARIT.	EL CENTENARIO	\$3,196,956.03	\$3,196,956.03	\$0.00	12/08/2024
1235-2	MAN-OP-FIII-URB-014-IR/	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT.	NARANJO	\$1,770,134.40	\$2,697,000.87	-\$926,866.47	30/09/2024
1235-3	MAN-OP-FIII-APO-009-IR/	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ACAPONETA, LOCALIDAD EL CENTENARIO ASENTAMIENTO EL CENTENARIO	EL CENTENARIO	\$2,904,372.87	\$2,931,457.36	-\$27,084.49	21/06/2024
1235-3	MAN-OP-FIII-APO-012-IR/	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE, MPIO. DE ACAPONETA, NAYARIT	EL TIGRE	\$933,138.41	\$1,264,817.17	-\$331,678.76	08/07/2024
1235-3	MAN-OP-FIII-URB-006-IR/	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT.	SAN JOSE DE GRACIA	\$1,528,737.62	\$1,759,455.00	-\$230,717.38	11/06/2024
1235-5	MANOPF3PROBIIURB01	APERTURA DEL CAMINO HASTA NIVEL DE TERRACERIA DE SANTA CRUZ ACAPONETA A SAYCOTA DEL KM 48+000 AL KM 61+000, SUBTRAMO DEL KM 48+000 AL KM 50+000, MPIO. DE ACAPONETA, NAYARIT	SANTA CRUZ ACAPONETA A SAYCOTA	\$2,409,181.36	\$8,369,055.48	-\$5,959,874.12	07/08/2024



MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT ESTADO DE NAYARIT

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

Usr: supervisor

Rep: rptCedulaObrasTerminadas

Fecha y 04/nov./2024

hora de Impresión 05:04 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACIÓN (3) 3=1-2	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1235-5	MAN-OP-FIII-URB-002-IR/	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TLAXCALA Y VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE ESTADO DE CALIFORNIA Y CALLE YUCATAN, EN LA COLONIA INVINAY, LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT.	ACAPONETA, NAYARIT	\$3,172,376.40	\$3,686,442.23	-\$514,065.83	07/07/2024
1235-5	MAN-OP-FIII-URB-004-IR/	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES FERROCARRIL Y AMERICA ENTRE LA CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE ALDAMA, EN COL. MAZATLANCITO, LOC. DE ACAPONETA, NAYARIT	ACAPONETA, NAYARIT	\$3,050,407.68	\$3,050,407.68	\$0.00	09/07/2024
1235-5	MAN-OP-FIII-URB-005-IR/	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO Y SERVICIOS BASICOS EN CALLE ARGENTINA ENTRE CALLES TAMAULIPAS Y QUINTANA ROO, COLONIA INVINAY EN LA LOC. DE ACAPONETA, NAYARIT	ACAPONETA, NAYARIT	\$1,557,083.45	\$1,557,083.45	\$0.00	11/06/2024
1235-5	MAN-OP-FIII-URB-007-IR/	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JUAN ESCUTIA Y FERROCARRIL ENTRE LA CALLE MAZATLANCITO Y CALLE ALDAMA, COL. MAZATLANCITO, LOC. DE ACAPONETA, NAYARIT.	ACAPONETA, NAYARIT.	\$2,311,647.48	\$2,311,647.48	\$0.00	17/08/2024
1235-5	MAN-OP-FIII-URB-008-IR/	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE AMERICA ENTRE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE MARIANO ABASOLO, COL. MAZATLANCITO, LOC. DE ACAPONETA, NAYARIT	ACAPONETA, NAYARIT	\$1,225,610.81	\$1,225,610.81	\$0.00	17/06/2024
1235-5	MAN-OP-FIII-URB-015-AC	REHABILITACION DE CAMINO EL TIGRE - LA HIGUERITA VIEJA EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT	EL TIGRE - LA HIGUERITA VIEJA	\$615,610.54	\$615,610.54	\$0.00	27/09/2024
1235-5	MAN-RAMO23-URB-001-F	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CARRETERA SAN DIEGUITO DE ABAJO - SAN DIEGO DE ALCALA, SUBTRAMO DE KM 0+000 AL KM 11+500, EN EL MPIO. DE ACAPONETA.	SAN DIEGUITO DE ABAJO - SAN DIEGO DE ALCALA	\$192,307.50	\$192,307.50	\$0.00	14/08/2024



MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

Usu: supervisor

Rep: rptCedulaObrasTerminadas

Fecha y | 04/nov/2024

hora de Impresión | 05:04 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACIÓN (3) 3=1-2	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
-----------------------	-------------	--------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------------



Ustr. supervisor
Rep. rptObraPublica

MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2024
02:28 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MANOPF3PRC	TERRACERIAS DE SANTA CRUZ ACAPONETA A SAYCOTA DEL KM 48+000 AL KM 61+000, SUBTRAMO DEL YELKACAMAL	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PRG09	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS	10/04/2024	07/08/2024	Activo	Nueva	invitacion restringida	Contrato	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, SA DE CV	\$8,369,055.43	\$8,369,055.43	\$8,369,055.43	\$722,754.41	8.64%
MANOPF3PRC	SANTA CRUZ ACAPONETA A SAYCOTA DEL KM 48+000 AL KM 61+000, SUBTRAMO DEL YELKACAMAL	PROGRAMA BIENESTAR INPI	PRG09	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS	10/04/2024	07/08/2024	Activo	Nueva	invitacion restringida	Contrato	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, SA DE CV	\$8,369,055.43	\$8,369,055.43	\$8,369,055.43	\$1,665,425.95	20.15%
MAN-OP-FIII-A	PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ACAPONETA, LOCALIDAD EL CENTENARIO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PRG09	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS	23/04/2024	21/08/2024	Activo	Nueva	invitacion restringida	Contrato	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	\$2,931,457.35	\$2,931,457.35	\$2,931,457.35	\$2,904,372.87	99.06%
MAN-OP-FIII-A	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE, MPIO. DE ACAPONETA, NAYARIT	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PRG09	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS	25/05/2024	08/07/2024	Activo	Nueva	invitacion restringida	Contrato	NUÑEZ CONSTRUCTORA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$1,254,617.17	\$1,254,617.17	\$1,254,617.17	\$333,138.41	73.75%
MAN-OP-FIII-U	ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TLAXCALA Y VICENTE GUERRERO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PRG09	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS	05/04/2024	19/05/2024		Nueva	invitacion restringida	Contrato	GRUPO VEZ-PAK	\$2,659,118.55	\$2,659,118.55	\$2,659,118.55	\$2,659,118.55	100.00%
MAN-OP-FIII-U	ENTRE LA CALLE ESTADO DE CALIFORNIA Y CALLE VILCATAN	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PRG09	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS	09/04/2024	07/07/2024	Activo	Nueva	invitacion restringida	Contrato	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTES SA DE C.V.	\$3,655,442.23	\$3,655,442.23	\$3,655,442.23	\$3,172,376.40	86.80%



Uer. supervisor
Rep. rptObrasPublicas

MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024
02:28 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MAN-OP-FIII-U	COMPLEMENTACION DE LAS EN CALLES FERROCARRIL Y AMERICA ENTRE LA CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE ALDAMA, SAN JUAN DE LOS RIOS	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PRG09	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS	11/04/2024	09/07/2024	Nueva	Nueva	invitación restringida	Contrato	HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE	\$3,050,407.68	\$3,050,407.68	\$3,050,407.68	\$3,050,407.68	100.00%
MAN-OP-FIII-U	SEÑALES BASICOS EN CALLE ARGENTINA ENTRE CALLES TAMAUlipAS Y QUINTANA ROO, COLONIA INIMAY PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA MUNICIPIO DE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PRG09	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS	13/04/2024	11/06/2024	Nueva	Nueva	invitación restringida	Contrato	LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS	\$1,557,083.45	\$1,557,083.45	\$1,557,083.45	\$1,557,083.45	100.00%
MAN-OP-FIII-U	AS EN CALLE JUAN ESCUTIA Y FERROCARRIL ENTRE LA CALLE MAZATLANCITO Y CALLE ALDAMA, COL.	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PRG09	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS	13/04/2024	11/06/2024	Activo	Nueva	invitación restringida	Contrato	GONZALO GUTIERREZ CAMACHO	\$1,759,455.00	\$1,759,455.00	\$1,759,455.00	\$1,528,737.62	86.89%
MAN-OP-FIII-U	AS EN CALLE AMERICA ENTRE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE MARIANO ABASCIO, ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOC. DE EL RECODO, MUNICIPIO DE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PRG09	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS	19/04/2024	17/09/2024	Nueva	Nueva	invitación restringida	Contrato	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA SA. DE C.V.	\$2,311,647.43	\$2,311,647.43	\$2,311,647.43	\$2,311,647.43	100.00%
MAN-OP-FIII-U	AS EN CALLE AMERICA ENTRE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE MARIANO ABASCIO, ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOC. DE EL RECODO, MUNICIPIO DE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PRG09	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS	19/04/2024	17/06/2024	Nueva	Nueva	invitación restringida	Contrato	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA SA. DE C.V.	\$1,225,610.81	\$1,225,610.81	\$1,225,610.81	\$1,225,610.81	100.00%
MAN-OP-FIII-U	AS EN CALLE AMERICA ENTRE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE MARIANO ABASCIO, ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOC. DE EL RECODO, MUNICIPIO DE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PRG09	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS	08/05/2024	21/06/2024	Nueva	Nueva	invitación restringida	Contrato	J. JESUS YAÑEZ ESCAMILLA	\$2,699,100.09	\$2,699,100.09	\$2,699,100.09	\$2,699,100.09	100.00%



Usu supervisor
Rep. rptObrPublca

MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2024
02:28 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MAN-OP-FIII-U	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. INFONAVIT LOS RUBIOS EN LA LOC. DE ACAPONETA, NAYARIT	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PRG09	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS	15/05/2024	13/06/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	RUBEN PEREZ MORA	\$366,540.30	\$366,540.30	\$366,540.30	\$669,457.69	67.18%
MAN-OP-FIII-U	MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOC. DE EL CENTENARIO, MPIO. DE ACAPONETA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PRG09	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS	14/06/2024	12/08/2024		Nueva	invitación restringida	Contrato	J. JESUS YAÑEZ ESCAMILLA	\$3,156,956.03	\$3,156,956.03	\$3,156,956.03	\$3,156,956.03	100.00%
MAN-OP-FIII-U	ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE ACAPONETA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PRG09	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS	02/08/2024	30/09/2024	Activo	Nueva	invitación restringida	Contrato	J. JESUS YAÑEZ ESCAMILLA	\$2,697,000.87	\$2,697,000.87	\$2,697,000.87	\$1,770,134.43	65.63%
MAN-OP-FIII-U	REHABILITACION DE CAMINO EL TIGRE - LA HIGUERITA VIEJA EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	PRG09	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS	13/09/2024	27/09/2024		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	HECTOR MANUEL QUINONES NAVARRETE	\$515,610.54	\$515,610.54	\$515,610.54	\$515,610.54	100.00%
MAN-RAMO23	CARRETERA SAN DIEGUITO DE ABAJO - SAN DIEGO DE ALCALA, SUBTRAMO DE KM 0+000 AL KM	CONVENIO FEDERAL RAMO 23 (SUBSIDIOS PAVIMENTACIÓN EN LOS MUNICIPIOS)	PRG09	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS	16/07/2024	14/08/2024		Rehabilitación	invitación restringida	Contrato	HECTOR MANUEL QUINONES NAVARRETE	\$192,307.50	\$192,307.50	\$192,307.50	\$192,307.50	100.00%