

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	ID CATEGORIA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ID ENTIDAD FEDERATIVA	ENTIDAD FEDERATIVA	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	ID TIPO PROGRAMA PROYECTO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	ID CLASIFICACION	CLASIFICACION
NAY230102206499	2023	1	3	Proyecto de inversión	6039116.11	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE POZO PROFUNDO CAMICHINES HASTA TANQUES EN CERRO DE LA CRUZ LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT - 3971	18	Nayarit	1	Acaponeta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento
NAY230102206363	2023	1	3	Proyecto de inversión	2100916.76	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA JARDIN LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT - 450	18	Nayarit	1	Acaponeta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	5	Urbanización

INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	ID ESTATUS	ESTATUS	FLUJO
Municipio de Acaponeta	3971	S	1071	1029	2100	08/03/2023	05/07/2023	1811734.83	1811734.83	1811734.83	1811734.83	1811734.83	1	En Ejecución	Validado avances
Municipio de Acaponeta	450	S	14	12	26	08/03/2023	06/05/2023	630275.03	630275.03	630275.03	630275.03	630275.03	1	En Ejecución	Validado avances