

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	ID CATEGORIA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ID ENTIDAD FEDERATIVA	ENTIDAD FEDERATIVA	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	ID TIPO PROGRAMA PROYECTO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	ID CLASIFICACION	CLASIFICACION
NAY230102206363	2023	3	3	Proyecto de inversión	2100916.76	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA JARDIN LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT - 450	18	Nayarit	1	Acaponeta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	5	Urbanización
NAY230302242194	2023	3	3	Proyecto de inversión	1500156.56	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARGENTINA Y LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA PORFIRIO VAZQUEZ COSIO LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT - 85432	18	Nayarit	1	Acaponeta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento
NAY230302250231	2023	3	3	Proyecto de inversión	8972239.46	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EL ORO A SANTA CRUZ EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 164733	18	Nayarit	1	Acaponeta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades
NAY230202215582	2023	3	3	Proyecto de inversión	4379014.5	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PROFUNDO CAMICHINES COLONIA CAMICHIN LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT - 21534	18	Nayarit	1	Acaponeta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento
NAY230302241564	2023	3	3	Proyecto de inversión	7527596.18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE YUCATAN ENTRE LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y MARIANO MATAMOROS EN LA COLONIA EL MOLINO LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT - 56247	18	Nayarit	1	Acaponeta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades
NAY230102206499	2023	3	3	Proyecto de inversión	6039116.11	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE POZO PROFUNDO CAMICHINES HASTA TANQUES EN CERRO DE LA CRUZ LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT - 3971	18	Nayarit	1	Acaponeta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento
NAY230302248639	2023	3	3	Proyecto de inversión	2497895.47	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAYULLILLA MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 155683	18	Nayarit	1	Acaponeta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	5	Urbanización
NAY230302248685	2023	3	3	Proyecto de inversión	2700907.37	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT - 155946	18	Nayarit	1	Acaponeta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	5	Urbanización
NAY230302241803	2023	3	3	Proyecto de inversión	1454782.1	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y MAZATLANCITO EN LA COLONIA MAZATLANCITO MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 68707	18	Nayarit	1	Acaponeta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento
NAY230302241774	2023	3	3	Proyecto de inversión	364500.5	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PROFESOR JOSE ALEMAN SANCHEZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CHAPULTEPEC EN COLONIA LAS COLONIAS LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT - 66417	18	Nayarit	1	Acaponeta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades
NAY230302241784	2023	3	3	Proyecto de inversión	2432080.77	ACCIONES DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TABASCO ENTRE CALLES JUAN ESPINOZA BAVARA Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ COLONIA NUEVA GALAXIA DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT - 67430	18	Nayarit	1	Acaponeta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades

INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	ID ESTATUS	ESTATUS	FLUJO
Municipio de Acaponeta	450	S	14	12	26	08/03/2023	06/05/2023	2156212.36	2156212.36	2156212.36	2156212.36	2156212.36	2	Terminado	Validado avances
Municipio de Acaponeta	85432	S	35	28	63	01/10/2023	31/12/2023	1085167.16	1085167.16	1085167.16	1085167.16	1085167.16	2	Terminado	Validado avances
Municipio de Acaponeta	164733	S	167	136	303	01/10/2023	30/12/2023	8972239.46	8972239.46	4102603.04	4102603.04	4102603.04	1	En Ejecución	Validado avances
Municipio de Acaponeta	21534	S	1071	1029	2100	01/04/2023	29/06/2023	4379014.5	4379014.5	4379014.5	4379014.5	4379014.5	2	Terminado	Validado avances
Municipio de Acaponeta	56247	S	176	142	318	01/06/2023	30/08/2023	7527596.18	7527596.18	4464052.07	4464052.07	4464052.07	1	En Ejecución	Validado avances
Municipio de Acaponeta	3971	S	1071	1029	2100	08/03/2023	05/07/2023	6032476.92	6032476.92	6032476.92	6032476.92	6032476.92	2	Terminado	Validado avances
Municipio de Acaponeta	155683	S	326	273	599	01/10/2023	31/12/2023	2497895.47	2497895.47	749368.64	749368.64	749368.64	1	En Ejecución	Validado avances
Municipio de Acaponeta	155946	S	179	165	344	01/10/2023	31/12/2023	2700907.37	2700907.37	1063148.27	1063148.27	1063148.27	1	En Ejecución	Validado avances
Municipio de Acaponeta	68707	S	74	92	166	01/10/2023	30/12/2023	1104498.12	1104498.12	1104498.12	1104498.12	1104498.12	2	Terminado	Validado avances
Municipio de Acaponeta	66417	S	27	31	58	01/05/2023	30/05/2023	364500.5	364500.5	364500.5	364500.5	364500.5	2	Terminado	Validado avances
Municipio de Acaponeta	67430	S	43	55	98	01/10/2023	30/12/2023	2432080.77	2432080.77	729624.23	729624.23	729624.23	1	En Ejecución	Validado avances