



## **2.III.2 Programas y proyectos de inversión**

**H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA, NAYARIT  
 NUMERO, UBICACION Y AVANCE DE LAS OBRAS REALIZADAS  
 3er TRIMESTRE 2023**

CICLO	TRIMESTRE	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD_RES PONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO_PROGR AMA_PROYE CTO	CLASIFICACION	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS
2023	3	Proyecto de inversión	6,039,116.11	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE POZO PROFUNDO CAMICHINES HASTA TANQUES EN CERRO DE LA CRUZ, LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT - 3971	Nayarit	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 63438 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y , CALLE 21 DE MARZO AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA DESDE LA CARRETERA 15 SE TOMA EL BOULEVARD JUAN ESPINOSA BÁVA, lon:-105.35826111, lat:22.48894424}}	08-03-2023	05-07-2023	6,032,476.92	6,032,476.92	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2150.0}}
2023	3	Proyecto de inversión	2,497,895.47	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAYULILLA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT -155683	Nayarit	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:CALLE MEXICO EJIDO SAYULILLA, 63420 SAYULILLA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE NAYARIT LA OBRA DE REALIZARA SOBRE LA CALLE MEXICO FRENTE AL COMISARIADO EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE SAYU, lon:-105.39046076, lat:22.43509255}}	01-10-2023	31-12-2023	749,368.64	749,368.64	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.3}}
2023	3	Proyecto de inversión	2,700,907.37	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT. - 155946	Nayarit	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA ACAPONETA CENTRO, 63430 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 7 DE OCTUBRE, CALLE MEXICO LA OBRA DE REALIZARA SOBRE LA CALLE PUEBLA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A UN COSTADO DE LA, lon:-105.36017251, lat:22.48909175}}	01-10-2023	31-12-2023	1,063,148.27	1,063,148.27	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.4}}
2023	3	Proyecto de inversión	8,972,239.46	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EL ORO A SANTA CRUZ EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 164733	Nayarit	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO EL ORO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 227 EJIDO EL ORO, 63408 EL ORO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA CONSISTIRA EN EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL ORO A SANTA CRUZ EN DOS TRAMOS DESDE LA LOC, lon:-105.21577189, lat:22.44616642}}	01-10-2023	30-12-2023	4,102,603.04	4,102,603.04	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4000.0}}

**H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA, NAYARIT**  
**NUMERO, UBICACION Y AVANCE DE LAS OBRAS REALIZADAS**  
**3er TRIMESTRE 2023**

CICLO	TRIMESTRE	CATEGORIA	MONTO_GLOBA AL_APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD_RES PONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO_PROGR AMA_PROYE CTO	CLASIFICACION	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS
2023	3	Proyecto de inversión	7,527,596.18	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE YUCATÁN, ENTRE LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y MARIANO MATAMOROS, EN LA COLONIA EL MOLINO LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT. - 56247	Nayarit	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:3384.0, meta_modificada:3384.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA EL MOLINO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE PROSCILIANO SANCHEZ, CALLE TLAXCALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE YUCATAN ENTRE LA CALLE MARIANO MATAMOROS Y LA CALLE, lon:-105.37044035, lat:22.49239356}}	01-06-2023	30-08-2023	4,464,052.07	4,464,052.07	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:2103.0}}
2023	3	Proyecto de inversión	364,500.50	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PROFESOR JOSÉ ALEMÁN SÁNCHEZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CHAPULTEPEC EN COLONIA LAS COLONIAS LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT - 66417	Nayarit	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR JOSE ALEMAN SANCHEZ COLONIA LAS COLONIAS, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PROFESOR JOSE ALEMÁN SANCHEZ EN L, lon:-105.35756525, lat:22.50275561}}	01-05-2023	30-05-2023	364,500.50	364,500.50	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:260.0}}
2023	3	Proyecto de inversión	1,500,156.56	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARGENTINA Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA PORFIRIO VÁZQUEZ COSIO LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT - 85432	Nayarit	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:413.29, meta_modificada:393.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA INVINAY PORFIRIO VÁZQUEZ COSÍO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALZADA CALZADA DE GUADALUPE LA OBRA SE REALIZARA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NI, lon:-105.37583695, lat:22.4941481}}	01-10-2023	31-12-2023	1,085,167.16	1,085,167.16	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:393.7}}
2023	3	Proyecto de inversión	1,454,782.10	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y MAZATLANCITO, EN LA COLONIA MAZATLANCITO MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT. - 68707	Nayarit	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:259.81, meta_modificada:247.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MAZATLANCITO, CALLE ALDAMA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FERROCARRIL EN LA COLONIA MAZATLANCITO A UNA CUADRA DEL EST, lon:-105.36438582, lat:22.49806473}}	01-10-2023	30-12-2023	1,104,498.12	1,104,498.12	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:247.1}}

Preliminar

**H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA, NAYARIT  
 NUMERO, UBICACION Y AVANCE DE LAS OBRAS REALIZADAS  
 3er TRIMESTRE 2023**

CICLO	TRIMESTRE	CATEGORIA	MONTO_GLO AL_APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD_RES PONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO_PROGR AMA_PROYE CTO	CLASIFICACION	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS
2023	3	Proyecto de inversión	4,379,014.50	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO CAMICHINES, COLONIA CAMICHÍN, LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT - 21534	Nayarit	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GOLONDRINAS COLONIA EL CAMICHIN, 63434 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CAMICHINES Y CALLE LA FLOR, CALLE ROSITA ÁLVAREZ AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA 15 POR EL BOULEVA, lon:-105.36568529, lat:22.48430116}}	01-04-2023	29-06-2023	4,379,014.50	4,379,014.50	{meta1: {unidad_medida:Pozo (s), avance:1.0}}
2023	3	Proyecto de inversión	2,432,080.77	ACCIONES DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TABASCO ENTRE CALLES JUAN ESPINOZA BAVARA Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, COLONIA NUEVA GALAXIA DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT - 67430	Nayarit	Acaponeta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1041.0, meta_modificada:1041.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA NUEVA GALAXIA, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESPINOZA BAVARA Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, CALLE TLAXCALA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TABASCO EN LA COLONIA NUEVA GALAXIA FRENTE A , lon:-105.36925682, lat:22.49020284}}	01-10-2023	30-12-2023	729,624.23	729,624.23	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:312.3}}